

phoenix		C-IN-05 Instrumento_electrico			
Proyecto:	P24101	Skid:	3101	 	
Sistema:	3	Lugar Ejecución:	CPF2-MATA MORA		
Subsistema:	130-001	Fecha impresión:	26/07/25		
Item:	LIT-31010				
No.	LISTA DE VERIFICACIONES				Resultado
1	Verificar que el equipamiento no se encuentre dañado.				✓
2	Verificar que el equipamiento instalado sea el adecuado y conforme a las especificaciones del proyecto.				✓
3	Verificar que la instalacion se encuentre conforme a P&ID y diagramas de conexonado.				✓
4	Verificar que el proveedor/fabricante de los accesorios de tuberias este entre los seleccionados para la planta.				NA
5	Verificar que las conexiones de tuberias provean las facilidades de bloqueo y venteo requeridas.				✓
6	Verificar la aislacion y el traceado de calefaccion.				✓
7	Verificar la correcta identificacion: tag, placa de identificacion.				✓
8	Verificar los soportes y la proteccion contra vibraciones.				NA
9	Verificar que la puesta a tierra se encuentre conforme a las especificaciones (I.P.E. o I.E.).				✓
10	Verificar la continuidad de la puesta a tierra conforme a las especificaciones (I.P.E. o I.E.).				✓
11	Verificar el certificado de calibracion.				✓
12	Verificar el conexonado electrico.				✓
13	Verificar que el cable corresponda a lo especificado y su correcta identificacion del lado del instrumento.				✓
14	Verificar que los prensacables sean los adecuados y que se encuentren colocados correctamente.				✓
15	Verificar el conexonado de puesta a tierra (armadura de cable, blindaje).				✓
16	Verificar los certificados ATEX.				✓
17	Realizar la limpieza de la tuberia de instrumentos con aire seco.				NA
18	Verificar que el equipamiento se encuentre en correcto estado de preservacion.				✓
19	Registrar "marked-up" en los documentos aplicables, de acuerdo a la instalacion.				NA
20	Registrar Puntos de Punch List detectados.				NA
N.A.	No Aplicable	X	Verificado y No Aceptado	✓	Verificado y Aceptado
OBSERVACIONES :					
	Ejecutado Por	Aprobado Por			
Firma					
Nombre :					
Fecha :					