

phoenix		C-EL-24 Puesta_a_tierra				
Proyecto:	P24101	Skid:	3101	SPARK INGENIERIA SIMA		
Sistema:	6	Lugar Ejecución:	CPF2-MATA MORA			
Subsistema:	163-001	Fecha impresión:	11/08/25			
Item:	PAT-3101					
No.	LISTA DE VERIFICACIONES				Resultado	
1	Verificar la instalacion de todas las barras de puesta a tierra y su identificacion, conforme a los diagramas.				✓	
2	Verificar la instalacion de los cables de conexion de puesta a tierra y su identificacion, conforme a los diagramas.				✓	
3	Verificar la seccion de los cables de conexion de puesta a tierra conforme a los diagramas.				✓	
4	Verificar que todas las conexiones se encuentren apretadas, limpias, y protegidas con una grasa anti-corrosiva aprobada.				✓	
5	Verificar la segregacion de las mallas de conexion de puesta a tierra (I.S.).				NA	
6	Verificar la correcta instalacion de las jabalinas de puesta a tierra.				NA	
7	Registrar "marked-up" en los documentos aplicables.				NA	
8	Registrar Puntos de Punch List detectados.				NA	
N.A. No Aplicable		X Verificado y No Aceptado		✓ Verificado y Aceptado		
OBSERVACIONES : 						
	Ejecutado Por		Aprobado Por			
Firma						
Nombre :						
Fecha :						