

phoenix		TC-IN-01												
		Check-test_cable_de_instrumentos_par_simple_y_doble												
Proyecto:		P24101	Skid:		SKID-3101									
Sistema:		3	Lugar Ejecución:		CPF2-MATA MORA									
Subsistema:		130-001	Fecha impresión:		31/07/25									
Item:		C-LIT-31003												
CABLE A (GABINETE, MARSHALLING, J. BOX) : JBA-PS-SKD3101														
CABLE Nº		TESTEO DE AISLACION						TESTEO DE CONTINUIDAD				TESTEO VOLTS		
		CABLE A TIERRA	CABLE A CABLE	CABLE A SCREEN	CABLE A ARMr	SCREEN A TIERRA	SCREEN A ARMr	CABLES	SCREEN	TIERRA	ARMr			
LIT-31003 +BL								✓	✓	✓	✓	—		
LIT-31003 -NE								✓	✓	✓	✓	—		
TESTEAR TODOS LOS CABLES Y REGISTRAR EL MENOR VALOR UNIDAD DE AISLAMIENTO														
INSTRUMENTO USADO EN EL TESTEO														
TIPO / SERIE N°: UNI-T UT501A / C172178882														
TIPO / SERIE N°:														
LISTA DE CHEQUEOS AL CABLE														
1	Verificar la integridad física de cable.											✓		
2	Verificar especificación de cable conforme al Listado de cables de proyecto.											✓		
3	Verificar la traza de cables conforme a planos (segregación, distancia).											✓		
4	Verificar apoyo y fijación de cables a la bandeja conforme especificación.											✓		
5	Verificar radio de curvatura de cables dentro de límites especificados.											✓		
6	Verificar la correcta separación y tendido de cables.											✓		
7	Verificar marcado de cables y conductores conforme a planos.											✓		
8	Verificar la adecuada asociación de prensacables a cada tipo de cable.											✓		
9	Verificar que las terminaciones estén conforme a diagramas de terminación, y realizar juego de documentos con mark-up											✓		
10	Conformar lista de Pendientes.											NA		
11	Verificar la conexión de puesta a tierra de cables conforme planos.											✓		
N.A. No aplica					X Chequeado y no aceptado					✓ Chequeado y aceptado				
Planos y Documentos de Referencia: P24101-IN-DG-002 (Diagrama de Conexionado - Cajas de Campo)														
Comentarios:														
		Ejecutado Por						Aprobado Por						
Firma														
Nombre :														
Fecha :														