

phoenix		TC-IN-01										
		Check-test_cable_de_instrumentos_par_simple_y_doble										
Proyecto:	P24101	Skid:	SKID-3101		 							
Sistema:	3	Lugar Ejecución:	CPF2-MATA MORA									
Subsistema:	130-001	Fecha impresión:	31/07/25									
Item:	C-LIT-31007											
CABLE A (GABINETE, MARSHALLING, J. BOX) : JBA-PS-SKD3101												
CABLE Nº	TESTEO DE AISLACION						TESTEO DE CONTINUIDAD				TESTEO VOLTS	
	CABLE A TIERRA	CABLE A CABLE	CABLE A SCREEN	CABLE A ARMr	SCREEN A TIERRA	SCREEN A ARMr	CABLES	SCREEN	TIERRA	ARMr		
LIT-31007 +BL							✓	✓	✓	✓	—	
LIT-31007 -NE							✓	✓	✓	✓	—	
TESTEAR TODOS LOS CABLES Y REGISTRAR EL MENOR VALOR										UNIDAD DE AISLAMIENTO		—
INSTRUMENTO USADO EN EL TESTEO												
TIPO / SERIE Nº: UNI-T UT501A / C172178882												
TIPO / SERIE Nº:												
LISTA DE CHEQUEOS AL CABLE												
1	Verificar la integridad física de cable.										✓	
2	Verificar especificación de cable conforme al Listado de cables de proyecto.										✓	
3	Verificar la traza de cables conforme a planos (segregación, distancia).										✓	
4	Verificar apoyo y fijación de cables a la bandeja conforme especificación.										✓	
5	Verificar radio de curvatura de cables dentro de límites especificados.										✓	
6	Verificar la correcta separación y tendido de cables.										✓	
7	Verificar marcado de cables y conductores conforme a planos.										✓	
8	Verificar la adecuada asociación de prensacables a cada tipo de cable.										✓	
9	Verificar que las terminaciones estén conforme a diagramas de terminación, y realizar juego de documentos con mark-up										✓	
10	Conformar lista de Pendientes.										NA	
11	Verificar la conexión de puesta a tierra de cables conforme planos.										✓	
N.A. No aplica				X Chequeado y no aceptado				✓ Chequeado y aceptado				
Planos y Documentos de Referencia: P24101-IN-DG-002 (Diagrama de Conexionado - Cajas de Campo)												
Comentarios:												
	Ejecutado Por					Aprobado Por						
Firma												
Nombre :												
Fecha :												