

|                                                                                                     |                                                                                                                       |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------|------|--------------|
|                    |                                                                                                                       | <b>TC-IN-01</b>  |                |                                                                                                                                                                            |                 |  |                           |        |        |      |              |
| <b>Check-test_cable_de_instrumentos_par_simple_y_doble</b>                                          |                                                                                                                       |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |
| Proyecto:                                                                                           | P24101                                                                                                                | Skid:            | SKID-3101      | <br> |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |
| Sistema:                                                                                            | 3                                                                                                                     | Lugar Ejecución: | CPF2-MATA MORA |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |
| Subsistema:                                                                                         | 130-001                                                                                                               | Fecha impresión: | 31/07/25       |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |
| Item:                                                                                               | C-LIT-31010                                                                                                           |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |
| CABLE A (GABINETE, MARSHALLING, J. BOX) : JBA-PS-SKD3101                                            |                                                                                                                       |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |
| CABLE N°                                                                                            | TESTEO DE AISLACION                                                                                                   |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     | TESTEO DE CONTINUIDAD     |        |        |      | TESTEO VOLTS |
|                                                                                                     | CABLE A TIERRA                                                                                                        | CABLE A CABLE    | CABLE A SCREEN | CABLE A ARMr                                                                                                                                                               | SCREEN A TIERRA | SCREEN A ARMr                                                                       | CABLES                    | SCREEN | TIERRA | ARMr |              |
| LIT-31010 +BL                                                                                       |                                                                                                                       |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     | ✓                         | ✓      | ✓      | ✓    | —            |
| LIT-31010 -NE                                                                                       |                                                                                                                       |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     | ✓                         | ✓      | ✓      | ✓    | —            |
| TESTEAR TODOS LOS CABLES Y REGISTRAR EL MENOR VALOR      UNIDAD DE AISLAMIENTO <div></div>          |                                                                                                                       |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |
| INSTRUMENTO USADO EN EL TESTEO                                                                      |                                                                                                                       |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |
| TIPO / SERIE N°:    UNI-T UT501A / C172178882                                                       |                                                                                                                       |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |
| TIPO / SERIE N°:                                                                                    |                                                                                                                       |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |
| LISTA DE CHEQUEOS AL CABLE                                                                          |                                                                                                                       |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |
| 1                                                                                                   | Verificar la integridad física de cable.                                                                              |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      | ✓            |
| 2                                                                                                   | Verificar especificación de cable conforme al Listado de cables de proyecto.                                          |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      | ✓            |
| 3                                                                                                   | Verificar la traza de cables conforme a planos (segregación, distancia).                                              |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      | ✓            |
| 4                                                                                                   | Verificar apoyo y fijación de cables a la bandeja conforme especificación.                                            |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      | ✓            |
| 5                                                                                                   | Verificar radio de curvatura de cables dentro de límites especificados.                                               |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      | ✓            |
| 6                                                                                                   | Verificar la correcta separación y tendido de cables.                                                                 |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      | ✓            |
| 7                                                                                                   | Verificar marcado de cables y conductores conforme a planos.                                                          |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      | ✓            |
| 8                                                                                                   | Verificar la adecuada asociación de prensacables a cada tipo de cable.                                                |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      | ✓            |
| 9                                                                                                   | Verificar que las terminaciones estén conforme a diagramas de terminación, y realizar juego de documentos con mark-up |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      | ✓            |
| 10                                                                                                  | Conformar lista de Pendientes.                                                                                        |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      | NA           |
| 11                                                                                                  | Verificar la conexión de puesta a tierra de cables conforme planos.                                                   |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      | ✓            |
| N.A.    No aplica                                                                                   |                                                                                                                       |                  |                | X    Chequeado y no aceptado                                                                                                                                               |                 |                                                                                     | ✓    Chequeado y aceptado |        |        |      |              |
| Planos y Documentos de Referencia:      P24101-IN-DG-002 (Diagrama de Conexionado - Cajas de Campo) |                                                                                                                       |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |
| Comentarios:                                                                                        |                                                                                                                       |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |
|                                                                                                     |                                                                                                                       |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |
|                                                                                                     |                                                                                                                       |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |
|                                                                                                     | Ejecutado Por                                                                                                         |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 | Aprobado Por                                                                        |                           |        |        |      |              |
| Firma                                                                                               |                                                                                                                       |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |
| Nombre :                                                                                            |                                                                                                                       |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |
| Fecha :                                                                                             |                                                                                                                       |                  |                |                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                     |                           |        |        |      |              |