

|                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|------|--------------|--|
| phoenix                                                                                        |                                                                                                                       | TC-IN-01                                                                                                                         |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      |              |  |
|                                                                                                |                                                                                                                       | Check-test_cable_de_instrumentos_par_simple_y_doble                                                                              |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      |              |  |
| Proyecto:                                                                                      |                                                                                                                       | P24101                                                                                                                           | Skid:            |                           | SKID-3101      |                 | <div>SPARK</div> <div>INGENIERIA<br/>SIMA</div> |                                              |        |        |      |              |  |
| Sistema:                                                                                       |                                                                                                                       | 3                                                                                                                                | Lugar Ejecución: |                           | CPF2-MATA MORA |                 |                                                 |                                              |        |        |      |              |  |
| Subsistema:                                                                                    |                                                                                                                       | 130-001                                                                                                                          | Fecha impresión: |                           | 31/07/25       |                 |                                                 |                                              |        |        |      |              |  |
| Item:                                                                                          |                                                                                                                       | C-LIT-31043                                                                                                                      |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      |              |  |
| CABLE A (GABINETE, MARSHALLING, J. BOX) : JBA-PS-SKD3101                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      |              |  |
| CABLE Nº                                                                                       |                                                                                                                       | TESTEO DE AISLACION                                                                                                              |                  |                           |                |                 |                                                 | TESTEO DE CONTINUIDAD                        |        |        |      | TESTEO VOLTS |  |
|                                                                                                |                                                                                                                       | CABLE A TIERRA                                                                                                                   | CABLE A CABLE    | CABLE A SCREEN            | CABLE A ARMr   | SCREEN A TIERRA | SCREEN A ARMr                                   | CABLES                                       | SCREEN | TIERRA | ARMr |              |  |
| LIT-31043 +BL                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 | ✓                                            | ✓      | ✓      | ✓    | —            |  |
| LIT-31043 -NE                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 | ✓                                            | ✓      | ✓      | ✓    | —            |  |
| TESTEAR TODOS LOS CABLES Y REGISTRAR EL MENOR VALOR UNIDAD DE AISLAMIENTO <div>—</div>         |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      |              |  |
| INSTRUMENTO USADO EN EL TESTEO                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      |              |  |
| TIPO / SERIE N°: UNI-T UT501A / C172178882                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      |              |  |
| TIPO / SERIE N°:                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      |              |  |
| LISTA DE CHEQUEOS AL CABLE                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      |              |  |
| 1                                                                                              | Verificar la integridad física de cable.                                                                              |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      | ✓            |  |
| 2                                                                                              | Verificar especificación de cable conforme al Listado de cables de proyecto.                                          |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      | ✓            |  |
| 3                                                                                              | Verificar la traza de cables conforme a planos (segregación, distancia).                                              |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      | ✓            |  |
| 4                                                                                              | Verificar apoyo y fijación de cables a la bandeja conforme especificación.                                            |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      | ✓            |  |
| 5                                                                                              | Verificar radio de curvatura de cables dentro de límites especificados.                                               |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      | ✓            |  |
| 6                                                                                              | Verificar la correcta separación y tendido de cables.                                                                 |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      | ✓            |  |
| 7                                                                                              | Verificar marcado de cables y conductores conforme a planos.                                                          |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      | ✓            |  |
| 8                                                                                              | Verificar la adecuada asociación de prensacables a cada tipo de cable.                                                |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      | ✓            |  |
| 9                                                                                              | Verificar que las terminaciones estén conforme a diagramas de terminación, y realizar juego de documentos con mark-up |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      | ✓            |  |
| 10                                                                                             | Conformar lista de Pendientes.                                                                                        |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      | NA           |  |
| 11                                                                                             | Verificar la conexión de puesta a tierra de cables conforme planos.                                                   |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      | ✓            |  |
| N.A. No aplica                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                  | X Chequeado y no aceptado |                |                 |                                                 | ✓ Chequeado y aceptado                       |        |        |      |              |  |
| Planos y Documentos de Referencia: P24101-IN-DG-002 (Diagrama de Conexionado - Cajas de Campo) |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      |              |  |
| Comentarios:                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      |              |  |
|                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      |              |  |
|                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                  |                           |                |                 |                                                 |                                              |        |        |      |              |  |
|                                                                                                |                                                                                                                       | Ejecutado Por                                                                                                                    |                  |                           |                |                 |                                                 | Aprobado Por                                 |        |        |      |              |  |
| Firma                                                                                          |                                                                                                                       | Juan Villar                                                                                                                      |                  |                           |                |                 |                                                 | Juan Ignacio Pagola                          |        |        |      |              |  |
| Nombre :                                                                                       |                                                                                                                       | Firmado digitalmente por Juan Villar<br>DN: CN=Juan Villar, E=jvillar@sparkgy.com, C=AR<br>Razón: Soy el autor de este documento |                  |                           |                |                 |                                                 | Firmado digitalmente por Juan Ignacio Pagola |        |        |      |              |  |
| Fecha :                                                                                        |                                                                                                                       | Ubicación:<br>Fecha: 2025.12.05 13:41:14-03'00'<br>Foxit PDF Reader Versión: 2023.3.0                                            |                  |                           |                |                 |                                                 | Fecha: 2025.12.05 13:44:39-03'00'            |        |        |      |              |  |