

phoenix		TC-IN-01									
Check-test_cable_de_instrumentos_par_simple_y_doble											
Proyecto:	P24101	Skid:	SKID-3101	 							
Sistema:	3	Lugar Ejecución:	CPF2-MATA MORA								
Subsistema:	130-001	Fecha impresión:	31/07/25								
Item:	C-LIT-31047										
CABLE A (GABINETE, MARSHALLING, J. BOX) : JBA-PS-SKD3101											
CABLE N°	TESTEO DE AISLACION						TESTEO DE CONTINUIDAD				TESTEO VOLTS
	CABLE A TIERRA	CABLE A CABLE	CABLE A SCREEN	CABLE A ARMr	SCREEN A TIERRA	SCREEN A ARMr	CABLES	SCREEN	TIERRA	ARMr	
LIT-31047 +BL							✓	✓	✓	✓	—
LIT-31047 -NE							✓	✓	✓	✓	—
TESTEAR TODOS LOS CABLES Y REGISTRAR EL MENOR VALOR UNIDAD DE AISLAMIENTO											
INSTRUMENTO USADO EN EL TESTEO											
TIPO / SERIE N°: UNI-T UT501A / C172178882											
TIPO / SERIE N°:											
LISTA DE CHEQUEOS AL CABLE											
1	Verificar la integridad física de cable.										✓
2	Verificar especificación de cable conforme al Listado de cables de proyecto.										✓
3	Verificar la traza de cables conforme a planos (segregación, distancia).										✓
4	Verificar apoyo y fijación de cables a la bandeja conforme especificación.										✓
5	Verificar radio de curvatura de cables dentro de límites especificados.										✓
6	Verificar la correcta separación y tendido de cables.										✓
7	Verificar marcado de cables y conductores conforme a planos.										✓
8	Verificar la adecuada asociación de prensacables a cada tipo de cable.										✓
9	Verificar que las terminaciones estén conforme a diagramas de terminación, y realizar juego de documentos con mark-up										✓
10	Conformar lista de Pendientes.										NA
11	Verificar la conexión de puesta a tierra de cables conforme planos.										✓
N.A. No aplica				X Chequeado y no aceptado			✓ Chequeado y aceptado				
Planos y Documentos de Referencia: P24101-IN-DG-002 (Diagrama de Conexionado - Cajas de Campo)											
Comentarios:											
	Ejecutado Por					Aprobado Por					
Firma											
Nombre :											
Fecha :											