

|                         |                                                                                                                  |                                  |                                                                                         |                         |                                              |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--|
| phoenix                 |                                                                                                                  | C-IN-05<br>Instrumento_electrico |                                                                                         |                         |                                              |  |
| Proyecto:               | P24101                                                                                                           | Skid:                            | 3101                                                                                    | <br>                    |                                              |  |
| Sistema:                | 3                                                                                                                | Lugar Ejecución:                 | CPF2-MATA MORA                                                                          |                         |                                              |  |
| Subsistema:             | 130-001                                                                                                          | Fecha impresión:                 | 26/07/25                                                                                |                         |                                              |  |
| Item:                   | FIT-31032                                                                                                        |                                  |                                                                                         |                         |                                              |  |
| No.                     | LISTA DE VERIFICACIONES                                                                                          |                                  |                                                                                         |                         | Resultado                                    |  |
| 1                       | Verificar que el equipamiento no se encuentre dañado.                                                            |                                  |                                                                                         |                         | ✓                                            |  |
| 2                       | Verificar que el equipamiento instalado sea el adecuado y conforme a las especificaciones del proyecto.          |                                  |                                                                                         |                         | ✓                                            |  |
| 3                       | Verificar que la instalacion se encuentre conforme a P&ID y diagramas de conexonado.                             |                                  |                                                                                         |                         | ✓                                            |  |
| 4                       | Verificar que el proveedor/fabricante de los accesorios de tuberias este entre los seleccionados para la planta. |                                  |                                                                                         |                         | ✓                                            |  |
| 5                       | Verificar que las conexiones de tuberias provean las facilidades de bloqueo y venteo requeridas.                 |                                  |                                                                                         |                         | ✓                                            |  |
| 6                       | Verificar la aislacion y el traceado de calefaccion.                                                             |                                  |                                                                                         |                         | NA                                           |  |
| 7                       | Verificar la correcta identificacion: tag, placa de identificacion.                                              |                                  |                                                                                         |                         | ✓                                            |  |
| 8                       | Verificar los soportes y la proteccion contra vibraciones.                                                       |                                  |                                                                                         |                         | NA                                           |  |
| 9                       | Verificar que la puesta a tierra se encuentre conforme a las especificaciones (I.P.E. o I.E.).                   |                                  |                                                                                         |                         | ✓                                            |  |
| 10                      | Verificar la continuidad de la puesta a tierra conforme a las especificaciones (I.P.E. o I.E.).                  |                                  |                                                                                         |                         | ✓                                            |  |
| 11                      | Verificar el certificado de calibracion.                                                                         |                                  |                                                                                         |                         | ✓                                            |  |
| 12                      | Verificar el conexonado electrico.                                                                               |                                  |                                                                                         |                         | ✓                                            |  |
| 13                      | Verificar que el cable corresponda a lo especificado y su correcta identificacion del lado del instrumento.      |                                  |                                                                                         |                         | ✓                                            |  |
| 14                      | Verificar que los prensacables sean los adecuados y que se encuentren colocados correctamente.                   |                                  |                                                                                         |                         | ✓                                            |  |
| 15                      | Verificar el conexonado de puesta a tierra (armadura de cable, blindaje).                                        |                                  |                                                                                         |                         | ✓                                            |  |
| 16                      | Verificar los certificados ATEX.                                                                                 |                                  |                                                                                         |                         | ✓                                            |  |
| 17                      | Realizar la limpieza de la tuberia de instrumentos con aire seco.                                                |                                  |                                                                                         |                         | NA                                           |  |
| 18                      | Verificar que el equipamiento se encuentre en correcto estado de preservacion.                                   |                                  |                                                                                         |                         | ✓                                            |  |
| 19                      | Registrar "marked-up" en los documentos aplicables, de acuerdo a la instalacion.                                 |                                  |                                                                                         |                         | NA                                           |  |
| 20                      | Registrar Puntos de Punch List detectados.                                                                       |                                  |                                                                                         |                         | NA                                           |  |
| N.A. No Aplicable       |                                                                                                                  | X Verificado y No Aceptado       |                                                                                         | ✓ Verificado y Aceptado |                                              |  |
| OBSERVACIONES :<br><br> |                                                                                                                  |                                  |                                                                                         |                         |                                              |  |
|                         |                                                                                                                  |                                  |                                                                                         |                         |                                              |  |
|                         |                                                                                                                  | Ejecutado Por                    |                                                                                         | Aprobado Por            |                                              |  |
| Firma                   | Juan Villar                                                                                                      |                                  | Firmado digitalmente por Juan Villar<br>DN: CN=Juan Villar, E=jvillar@sparkgy.com, C=AR |                         | Firmado digitalmente por Juan Ignacio Pagola |  |
| Nombre :                |                                                                                                                  |                                  | Razón: Soy el autor de este documento                                                   |                         | Pagola                                       |  |
| Fecha :                 |                                                                                                                  |                                  | Ubicación:<br>Fecha: 2025.12.05 13:41:08-03'00'<br>Foxit PDF Reader Versión: 2023.3.0   |                         | Fecha: 2025.12.05 13:45:00-03'00'            |  |