

phoenix		C-IN-05 Instrumento_electrico				
Proyecto:	P24101	Skid:	3101	SPARK INGENIERIA SIMA		
Sistema:	3	Lugar Ejecución:	CPF2-MATA MORA			
Subsistema:	130-001	Fecha impresión:	26/07/25			
Item:	LIT-31004					
No.	LISTA DE VERIFICACIONES				Resultado	
1	Verificar que el equipamiento no se encuentre dañado.				✓	
2	Verificar que el equipamiento instalado sea el adecuado y conforme a las especificaciones del proyecto.				✓	
3	Verificar que la instalacion se encuentre conforme a P&ID y diagramas de conexonado.				✓	
4	Verificar que el proveedor/fabricante de los accesorios de tuberias este entre los seleccionados para la planta.				NA	
5	Verificar que las conexiones de tuberias provean las facilidades de bloqueo y venteo requeridas.				✓	
6	Verificar la aislacion y el traceado de calefaccion.				✓	
7	Verificar la correcta identificacion: tag, placa de identificacion.				✓	
8	Verificar los soportes y la proteccion contra vibraciones.				NA	
9	Verificar que la puesta a tierra se encuentre conforme a las especificaciones (I.P.E. o I.E.).				✓	
10	Verificar la continuidad de la puesta a tierra conforme a las especificaciones (I.P.E. o I.E.).				✓	
11	Verificar el certificado de calibracion.				✓	
12	Verificar el conexonado electrico.				✓	
13	Verificar que el cable corresponda a lo especificado y su correcta identificacion del lado del instrumento.				✓	
14	Verificar que los prensacables sean los adecuados y que se encuentren colocados correctamente.				✓	
15	Verificar el conexonado de puesta a tierra (armadura de cable, blindaje).				✓	
16	Verificar los certificados ATEX.				✓	
17	Realizar la limpieza de la tuberia de instrumentos con aire seco.				NA	
18	Verificar que el equipamiento se encuentre en correcto estado de preservacion.				✓	
19	Registrar "marked-up" en los documentos aplicables, de acuerdo a la instalacion.				NA	
20	Registrar Puntos de Punch List detectados.				NA	
N.A. No Aplicable		X Verificado y No Aceptado		✓ Verificado y Aceptado		
OBSERVACIONES : 						
	Ejecutado Por		Aprobado Por			
Firma						
Nombre :						
Fecha :						