

phoenix		C-IN-19 Valvula_de_control-tipo_neumatico-hidraulico									
Proyecto:	P24101	Skid:	3101	 							
Sistema:	3	Lugar Ejecución:	CPF2-MATA MORA								
Subsistema:	130-001	Fecha impresión:	31/07/25								
Item:	LV-31012										
				VALVULA DE CONTROL	CONVERTIDOR I/P	ELECTRO-POSICIONADOR	TRANSMISOR DE POSICION	VALVULA SOLENOIDE	FIN CARRERA CERRADO	FIN CARRERA ABIERTO	
TAGS				LV-31012		LY-31012					
1	Verificar la ausencia de daño mecánico			✓		✓					
2	Verificar el equipo instalado sea el adecuado y cumpla con las especificaciones			✓		✓					
3	Verificar que la instalación esté conforme al P&ID y al plano de conexionado			✓		✓					
4	Verificar que la instalación de la válvula sea consistente con la dirección del flujo			✓							
5	Verificar que el fabricante de accesorios de tuberías sea el elegido para la planta			✓		✓					
6	Verificar que la conexiones de cañerías proporcionen las facilidades de bloqueo y venteo requeridas			✓		✓					
7	Verificar la aislación y el traceado			✓		NA					
8	Verificar la identificación (número de tag, tag de la placa)			✓		✓					
9	Verificar los soportes y la protección contra vibraciones			✓		✓					
10	Verificar la accesibilidad conforme a las especificaciones con presencia de plataformas donde sea necesario			✓		✓					
11	Verificar el certificado de calibración			✓		✓					
12	Verificar las conexiones eléctricas					✓					
13	Verificar conexiones entre actuador y electro-posicionador.			✓		✓					
14	Verificar el transmisor de posición			NA		NA					
15	Verificar la conformidad e identificación del cable del lado del instrumento					✓					
16	Verificar la conformidad y el montaje del prensacable					✓					
17	Verificar la conexión a tierra (armadura del cable y pantalla)					✓					
18	Verificar el certificado ATEX					✓					
19	Realizar el flushing de cañerías con aire seco			NA		NA					
20	Verificar que el equipo esté corretamente preservado			✓		✓					
21	Realizar un juego de documentos con marck up			NA		NA					
22	Conformar lista de pendientes			NA		NA					
N.A.	No Aplicable	X	Chequeado y no aceptado	✓	Chequeado y aceptado						
Firma Nombre : Fecha :											
Ejecutado Por Juan Villar Firmado digitalmente por Juan Villar DN: CN=Juan Villar, E=jvillar@sparkgy.com, C=AR Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2025.12.05 13:41:04-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 2023.3.0											
Aprobado Por Juan Ignacio Pagola Firmado digitalmente por Juan Ignacio Pagola Fecha: 2025.12.05 13:45:23-03'00'											